

足場の組立て後等の点検表【わく組足場】

所属分会名:	分会	点検回数:	回目
工 事 名:	組立開始日: 年 月 日	点検日:	年 月 日 (曜日)
工 期:	点検実施理由: (組立後・一部解体・変更後・雨天前後・地震後・定例・その他、その詳細)		
事業場名: (元 請)	足場の用途:		元請確認
組立て事業者:	足場の概要: (高さ m、幅 m) (層数 ）、設置面状態 ()		
作業主任者:	点検者職氏名:		
点検事業者:	点検者経験等 (修了証番号等):		

点検項目	点 検 内 容	良否	是正内容(是正方法)	是正日	事業者確認
計画図(計画用)	1 建わく、床付き布わく、交さ筋かい等、ベース金具等の脚取、補強材等は計画通りか				
部材	2 部材(建わく、床付き布わく、交さ筋かい、梁結金具、脚柱ジョイント等)の損傷及び腐食がないか				
	3 足場部材として決められたものが使用されているか				
基礎	4 敷板、敷板等に異常はないか				
	5 ジャンキ型ベース金具は、敷板に釘止めされているか				
	6 ジャンキ型ベース金具にゆるみはないか				
	7 根がらみは所定の位置に直交型梁結金具で緊結されているか				
	8 敷板に直角方向の根がらみは取り付けられているか				
建わく	9 躯体と建わくの設置間隔はよいか				
	10 建わく脚柱は、アースロッド、ピン差し等で固定されているか				
	11 脚柱ジョイント、アースロッドは、抜け止めのコックがされているか				
交さ筋かい	12 交さ筋かいは、金属、金スベにわたってわく組の両面に取付けられているか				
	13 交さ筋かいベソは完全にコックされているか				
下さん	14 下さんが取り付けられているか				
	15 建わくの脚柱等に固定されているか				
床付き布わく	16 床付き布わくは、幅40cm以上、すき間3cm以下であるか				
	17 床付き布わくは、はり間方向において建わく脚柱にすき間なく取付けられているか				
	18 床付き布わくのつかみ金具は、外れ止めがコックされているか				
手すり(裏面)	19 裏面等に高さ90(85)cm以上の手すり及び中さん等があるか				
手すり先行工法の手すりわく等	20 手すりわくの取り付けは正しく行われているか				
	21 交さ筋かい併用の手すりわくの箇所には、交さ筋かいが取り付けられているか				
	22 手すりわくの下部には、幅木が取り付けられているか				
階段	23 階段わくのつかみ金具は、外れ止めがコックされているか				
	24 昇降部に手すり、中さんを取り付けてあるか				
	25 階段開口部に手すり、中さんを取り付けてあるか				
	26 階段を計画通り設置しているか、位置、数は適切か				
	27 壁つなぎ又は控えは、水平、垂直とも決められた通りの間隔で設置されているか				
	28 壁つなぎに専用の壁つなぎ用金具が使用されているか				
	29 壁つなぎは壁面に直角(15度以内)に付いているか				
	30 控えは、緊結金具等により建わく脚柱に雲固に固定されているか				
壁つなぎ又は控え	31 壁つなぎ、又は控えのブッカーは、十分な強度のあるところに固定されているか				

点検項目	点 検 内 容	良否	是正内容(是正方法)	是正日	事業者確認
梁わく	32 梁わくを支持している建わくの補強は良いか				
	33 梁わくの支持部は異常ないか				
	34 梁わくには梁渡し等による補強がされているか				
肩間安全ネット	35 計画通りの位置に設置されているか(2層以下)				
	36 すき間なく有効に張られているか				
	37 安全ネットは、持送りわく等につり綱等で確実に取り付けられているか				
落下物防止用	38 幅木、ジャンキ型、防欄は計画通りか				
幅木	39 幅木等は取り外されていないか				
	40 幅木は脚柱に確実に取り付けられているか				
メッシュシート	41 メッシュシートは水平支持材に取り付け、すべり止めとして緊結されているか				
防欄	42 防欄のつり綱は確実に緊結されているか				
渡りの設置	43 建物と足場間に設置されているか、また、不備はないか(位置・箇所・手すり等)				
その他	44 防護網等の付着設備の取り付けは問題ないか				
	45 最大積載荷重は表示されているか				
上さん	46 作業主任者名とその職務は表示されているか				
(より安全な措置)	47 上さんが取り付けられているか				

